



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 17/12/2018 a 18/12/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
068490

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002294	4	ESTACA	17/12/18	27/12/18	10	245	35,4
				27/12/18	10		36,4
				14/01/19	28		44,4
				14/01/19	28		42,6
000002295	4	ESTACA FUNDACAO	17/12/18	27/12/18	10	240	37,8
				27/12/18	10		38,6
				14/01/19	28		45,8
				14/01/19	28		44,4
000002297	4	ESTACA	17/12/18	27/12/18	10	235	41,6
				27/12/18	10		41,8
				14/01/19	28		48,0
				14/01/19	28		48,1
000002298	4	ESTACA FUNDACAO	17/12/18	27/12/18	10	245	40,2
				27/12/18	10		40,5
				14/01/19	28		44,8
				14/01/19	28		46,1
000002300	4	ESTACA FUNDACAO	17/12/18	27/12/18	10	240	29,1
				27/12/18	10		29,9
				14/01/19	28		36,0
				14/01/19	28		35,9
000002301	4	ESTACA FUNDACAO	17/12/18	27/12/18	10	235	29,8
				27/12/18	10		28,9
				14/01/19	28		39,1
				14/01/19	28		38,7
000002303	4	ESTACA	17/12/18	27/12/18	10	245	29,2
				27/12/18	10		31,7
				14/01/19	28		38,5
				14/01/19	28		37,6
000002304	4	ESTACA FUNDACAO	17/12/18	27/12/18	10	245	30,9
				27/12/18	10		32,6
				14/01/19	28		38,6
				14/01/19	28		37,4
000002305	4	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	240	27,7
				27/12/18	9		26,3
				15/01/19	28		35,3
				15/01/19	28		36,9
000002309	4	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	245	28,1
				27/12/18	9		27,9
				15/01/19	28		37,9
				15/01/19	28		37,7
000002310	3	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	250	29,6
				15/01/19	28		39,9
				15/01/19	28		38,4
000002311	2	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	240	28,6
				27/12/18	9		26,0
000002313	4	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	245	26,7
				27/12/18	9		26,6
				15/01/19	28		36,4
				15/01/19	28		35,6
000002314	4	ESTACA FUNDACAO	18/12/18	27/12/18	9	250	28,2
				27/12/18	9		27,7
				15/01/19	28		37,5
				15/01/19	28		36,8

000002316	4	ESTACA CONTENCAO	18/12/18	27/12/18	9	240	29,5
				27/12/18	9		30,3
				15/01/19	28		39,1
				15/01/19	28		38,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
11/05/2020