



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 01/08/2025 a 01/08/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

107012

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030794	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	140	22,8
				08/08/25	07		25,6
				08/08/25	07		25,3
				29/08/25	28		41,0
				29/08/25	28		41,9
				29/08/25	28		41,4
				29/08/25	28		42,4
000030795	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	27,7
				08/08/25	07		27,4
				29/08/25	28		42,0
				29/08/25	28		42,5
000030797	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	135	22,3
				08/08/25	07		23,5
				08/08/25	07		23,9
				29/08/25	28		44,2
				29/08/25	28		43,4
				29/08/25	28		42,8
				29/08/25	28		43,3
000030798	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	25,1
				08/08/25	07		24,5
				29/08/25	28		41,8
				29/08/25	28		43,2
000030801	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	170	22,8
				08/08/25	07		23,2
				29/08/25	28		42,8
				29/08/25	28		42,8
000030802	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	135	24,0
				08/08/25	07		27,8
				08/08/25	07		30,1
				29/08/25	28		46,1
				29/08/25	28		46,1
				29/08/25	28		44,9
				29/08/25	28		43,0
000030804	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	180	27,3
				08/08/25	07		24,6
				29/08/25	28		43,2
				29/08/25	28		41,3
000030806	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	27,7
				08/08/25	07		25,8
				29/08/25	28		45,6
				29/08/25	28		45,8
000030808	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	140	21,8
				08/08/25	07		27,9
				08/08/25	07		29,7
				29/08/25	28		44,9
				29/08/25	28		45,7
				29/08/25	28		43,3
				29/08/25	28		41,4
000030810	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	135	21,4
				08/08/25	07		23,4
				08/08/25	07		22,1
				29/08/25	28		46,0
				29/08/25	28		46,6
				29/08/25	28		46,6

				29/08/25	28		44,2
				29/08/25	28		43,4
000030811	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	170	24,2
				08/08/25	07		25,3
				29/08/25	28		41,8
				29/08/25	28		42,1
000030812	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	25,3
				08/08/25	07		27,2
				29/08/25	28		41,9
				29/08/25	28		41,8
000030813	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	130	22,7
				08/08/25	07		26,0
				08/08/25	07		26,0
				29/08/25	28		43,1
				29/08/25	28		43,9
				29/08/25	28		41,2
				29/08/25	28		43,0
000030814	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	170	24,4
				08/08/25	07		24,0
				29/08/25	28		44,4
				29/08/25	28		43,2
000030815	5	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	140	23,1
				29/08/25	28		45,6
				29/08/25	28		44,6
				29/08/25	28		41,6
				29/08/25	28		42,6
000030816	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	27,4
				08/08/25	07		27,2
				29/08/25	28		41,3
				29/08/25	28		43,6
000030817	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	175	24,7
				08/08/25	07		26,5
				29/08/25	28		45,2
				29/08/25	28		43,9
000030819	7	LAJE	01/08/25	06/08/25	05	135	21,3
				08/08/25	07		24,4
				08/08/25	07		24,2
				29/08/25	28		44,8
				29/08/25	28		44,3
				29/08/25	28		43,6
				29/08/25	28		43,1
000030820	4	LAJE	01/08/25	08/08/25	07	170	23,3
				08/08/25	07		23,7
				29/08/25	28		42,2
				29/08/25	28		41,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
01/10/2025