



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/07/2019 a 23/07/2019

Cliente: PETROVIX INCORPORACAO E L
Obra: NOVA LOJA DO ATACADO SAO PAULO
Endereço: AVENIDA VITORIA, 2518 X FUNDOS RUA ALUIS

Contrato

AC7900

Certificado N°

071638

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16288

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | LAJE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000011185 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 120 | 28,9 45,9 |
| 000011186 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 125 | 25,2 43,2 |
| 000011187 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 120 | 25,0 46,0 |
| 000011188 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 120 | 24,9 48,8 |
| 000011189 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 25,6 49,1 |
| 000011190 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 24,8 43,5 |
| 000011192 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 135 | 25,1 46,4 |
| 000011195 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 140 | 25,6 47,6 |
| 000011197 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 25,0 46,4 |
| 000011198 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 140 | 24,7 45,5 |
| 000011199 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 25,9 44,0 |
| 000011200 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 26,1 44,1 |
| 000011201 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 125 | 25,8 49,8 |
| 000011202 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 25,9 48,4 |
| 000011203 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 125 | 28,7 48,5 |
| 000011204 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 120 | 28,6 50,3 |
| 000011207 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 135 | 26,0 46,7 |
| 000011208 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 140 | 26,6 50,6 |
| 000011210 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 135 | 24,7 47,6 |
| 000011211 | 2 | LAJE | 23/07/19 | 29/07/19 20/08/19 | 6 28 | 130 | 26,3 46,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|------------|
| 10/09/2019 |