



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2017 a 29/12/2017

Cliente: TOMAZIO & HERLEM CONSTRUT
Obra: OBRA: RESIDENCIAL ANGELICA PAGANINI MOCELIN
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - QUADRA 01 - LOTES 1

Contrato

067525

Certificado N°

064618

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000178	1	LAJE	04/12/17	01/01/18	28	100	42,0
000000324	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	160	33,8
				05/01/18	07		33,3
				26/01/18	28		44,1
				26/01/18	28		47,2
000000325	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	145	31,9
				05/01/18	07		32,8
				26/01/18	28		45,3
				26/01/18	28		44,1
000000326	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	125	30,9
				05/01/18	07		31,5
				26/01/18	28		45,1
				26/01/18	28		43,5
000000327	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	180	31,1
				05/01/18	07		28,5
				26/01/18	28		40,5
				26/01/18	28		41,8
000000328	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	105	31,9
				05/01/18	07		31,6
				26/01/18	28		37,7
				26/01/18	28		35,5
000000329	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	160	31,2
				05/01/18	07		30,4
				26/01/18	28		42,9
				26/01/18	28		45,3
000000330	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	100	31,5
				05/01/18	07		34,0
				26/01/18	28		43,2
				26/01/18	28		42,2
000000331	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	120	33,9
				05/01/18	07		33,5
				26/01/18	28		45,9
				26/01/18	28		47,5
000000332	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	130	31,5
				05/01/18	07		31,8
				26/01/18	28		46,3
				26/01/18	28		45,9
000000333	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	130	31,1
				05/01/18	07		30,8
				26/01/18	28		42,3
				26/01/18	28		39,1
000000334	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	7	115	31,8
				05/01/18	7		33,1
				26/01/18	28		43,1
				26/01/18	28		43,7
000000335	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	105	31,3
				05/01/18	07		30,5
				26/01/18	28		43,6
				26/01/18	28		44,9
000000336	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	85	30,8
				05/01/18	07		31,5
				26/01/18	28		44,4
				26/01/18	28		44,3

000000337	4	LAJE	29/12/17	05/01/18	07	90	32,5
				05/01/18	07		31,5
				26/01/18	28		43,2
				26/01/18	28		41,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² MOLDADO PELO CLIENTE
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
01/02/2018