



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2022 a 15/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato
090689

Certificado N°
088309

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019133	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	125	21,6
				13/07/22	28		39,2
				13/07/22	28		40,6
000019134	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	21,2
				13/07/22	28		39,9
				13/07/22	28		38,9
000019136	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	22,2
				13/07/22	28		40,3
				13/07/22	28		44,1
000019137	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	120	20,6
				13/07/22	28		42,9
				13/07/22	28		44,5
000019138	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	19,5
				13/07/22	28		38,3
				13/07/22	28		38,1
000019139	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	125	22,7
				13/07/22	28		39,2
				13/07/22	28		42,7
000019140	2	PISO	15/06/22	20/06/22	05	150	19,9
				13/07/22	28		39,7
000019141	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	22,7
				13/07/22	28		40,2
				13/07/22	28		38,0
000019142	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	23,8
				13/07/22	28		41,8
				13/07/22	28		41,8
000019143	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	22,1
				13/07/22	28		40,1
				13/07/22	28		42,0
000019144	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	20,9
				13/07/22	28		40,2
				13/07/22	28		40,2
000019145	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	21,4
				13/07/22	28		43,0
				13/07/22	28		39,0
000019146	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	150	23,0
				13/07/22	28		39,3
				13/07/22	28		40,4
000019147	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	145	22,4
				13/07/22	28		39,7
				13/07/22	28		37,9
000019149	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	21,1
				13/07/22	28		36,9
				13/07/22	28		35,9
000019150	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	120	23,9
				13/07/22	28		39,6
				13/07/22	28		42,5
000019151	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	26,1
				13/07/22	28		44,6
				13/07/22	28		45,5
000019152	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	125	21,2
				13/07/22	28		43,8
				13/07/22	28		39,9

000019153	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	22,0
				13/07/22	28		42,8
				13/07/22	28		38,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
19/08/2022