



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2022 a 15/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato

090689

Certificado N°

088311

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019154	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	120	21,1
				13/07/22	28		38,2
				13/07/22	28		40,5
000019155	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	21,5
				13/07/22	28		40,6
				13/07/22	28		39,2
000019156	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	125	24,0
				13/07/22	28		44,6
				13/07/22	28		44,1
000019157	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	21,2
				13/07/22	28		42,8
				13/07/22	28		40,7
000019158	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	25,2
				13/07/22	28		45,4
				13/07/22	28		43,6
000019159	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	21,3
				13/07/22	28		39,2
				13/07/22	28		42,9
000019160	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	22,2
				13/07/22	28		41,8
				13/07/22	28		40,6
000019161	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	20,2
				13/07/22	28		41,5
				13/07/22	28		38,5
000019162	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	140	20,0
				13/07/22	28		38,4
				13/07/22	28		37,9
000019163	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	130	18,9
				13/07/22	28		35,8
				13/07/22	28		35,5
000019164	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	19,8
				13/07/22	28		37,3
				13/07/22	28		40,4
000019165	3	PISO	15/06/22	20/06/22	05	135	18,2
				13/07/22	28		38,4
				13/07/22	28		40,0
000019168	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	21,1
				13/07/22	28		37,4
				13/07/22	28		38,0
000019170	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	135	19,4
				13/07/22	28		35,6
				13/07/22	28		35,0
000019171	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	24,8
				13/07/22	28		36,0
				13/07/22	28		36,1
000019173	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	19,6
				13/07/22	28		36,1
				13/07/22	28		36,4
000019174	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	130	21,6
				13/07/22	28		37,2
				13/07/22	28		39,2
000019175	3	PISO	15/06/22	21/06/22	06	135	22,1
				13/07/22	28		40,3

				13/07/22	28		40,4
000019176	2	PISO	15/06/22	21/06/22	06	140	22,6
				13/07/22	28		43,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
19/08/2022