



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/06/2022 a 29/06/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato
090689

Certificado N°
088540

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019365	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	28,0
				27/07/22	28		43,2
				27/07/22	28		45,1
000019366	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	24,6
				27/07/22	28		43,2
				27/07/22	28		48,8
000019367	3	PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	24,5
				27/07/22	28		44,0
				27/07/22	28		44,1
000019368	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	140	24,8
				27/07/22	28		41,7
				27/07/22	28		44,7
000019369	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	25,1
				27/07/22	28		37,9
				27/07/22	28		39,6
000019370	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	24,8
				27/07/22	28		41,1
				27/07/22	28		41,5
000019371	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	24,5
				27/07/22	28		41,2
				27/07/22	28		37,9
000019373	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	140	28,9
				27/07/22	28		46,3
				27/07/22	28		45,0
000019374	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	25,0
				27/07/22	28		41,9
				27/07/22	28		43,8
000019375	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	24,4
				27/07/22	28		37,6
				27/07/22	28		37,1
000019376	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	140	22,2
				27/07/22	28		37,4
				27/07/22	28		37,1
000019378	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	22,8
				27/07/22	28		36,1
				27/07/22	28		39,6
000019379	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	21,9
				27/07/22	28		36,0
				27/07/22	28		36,5
000019382	3	PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	22,0
				27/07/22	28		38,6
				27/07/22	28		38,5
000019383	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	140	22,6
				27/07/22	28		40,1
				27/07/22	28		37,7
000019385	1	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	21,2
000019386	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	140	23,8
				27/07/22	28		38,5
				27/07/22	28		40,1
000019387	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	130	25,9
				27/07/22	28		42,9
				27/07/22	28		40,0
000019388	3	LAJE PISO	29/06/22	05/07/22	06	135	23,9

			27/07/22	28		39,8
			27/07/22	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
22/08/2022