



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/07/2022 a 21/07/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato

090689

Certificado N°

088983

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019659	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	30,3
				18/08/22	28		35,1
				18/08/22	28		39,1
000019660	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	29,9
				18/08/22	28		38,6
				18/08/22	28		35,0
000019661	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	30,2
				18/08/22	28		37,2
				18/08/22	28		36,8
000019662	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	27,7
				18/08/22	28		36,1
				18/08/22	28		36,5
000019664	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	26,3
				18/08/22	28		39,8
				18/08/22	28		35,6
000019665	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	29,7
				18/08/22	28		38,8
				18/08/22	28		38,9
000019666	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	28,1
				18/08/22	28		36,2
				18/08/22	28		39,6
000019667	3	LALJE	21/07/22	27/07/22	06	140	34,6
				18/08/22	28		39,9
				18/08/22	28		39,8
000019668	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	28,1
				18/08/22	28		38,2
				18/08/22	28		35,3
000019669	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	27,2
				18/08/22	28		39,3
				18/08/22	28		36,1
000019670	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	26,4
				18/08/22	28		36,1
				18/08/22	28		36,9
000019671	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	26,7
				18/08/22	28		35,0
000019672	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	28,4
				18/08/22	28		40,9
				18/08/22	28		40,8
000019674	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	29,8
				18/08/22	28		36,1
				18/08/22	28		37,9
000019675	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	26,9
				18/08/22	28		37,1
				18/08/22	28		37,0
000019676	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	25,2
				18/08/22	28		35,6
				18/08/22	28		35,7
000019677	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	24,4
				18/08/22	28		39,4
				18/08/22	28		39,5
000019678	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	25,3
				18/08/22	28		37,1
				18/08/22	28		36,1

000019679	3	LAJE	21/07/22	27/07/22 18/08/22 18/08/22	06 28 28	120	25,3 36,0 37,2
000019680	3	LAJE	21/07/22	27/07/22 18/08/22 18/08/22	06 28 28	135	26,5 37,7 37,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
28/10/2022