



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/07/2022 a 21/07/2022

Cliente: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICI
Obra: SUPERMERCADO PERIM
Endereço: RUA JOSE BARCELOS DE MATTOS, S/N

Contrato

090689

Certificado N°

088984

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019682	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	24,9
				18/08/22	28		37,2
				18/08/22	28		36,6
000019683	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	125	23,6
				18/08/22	28		35,0
				18/08/22	28		36,0
000019685	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	27,2
				18/08/22	28		37,0
				18/08/22	28		35,8
000019686	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	29,9
				18/08/22	28		36,4
				18/08/22	28		36,8
000019687	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	26,6
				18/08/22	28		36,2
				18/08/22	28		37,6
000019688	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	24,3
				18/08/22	28		35,0
				18/08/22	28		35,5
000019689	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	23,7
				18/08/22	28		35,3
				18/08/22	28		35,0
000019690	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	23,7
				18/08/22	28		35,0
000019691	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	21,7
				18/08/22	28		35,0
000019692	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	22,4
				18/08/22	28		35,6
				18/08/22	28		37,1
000019693	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	22,0
				18/08/22	28		37,3
				18/08/22	28		35,0
000019694	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	20,7
				18/08/22	28		37,4
				18/08/22	28		35,7
000019695	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	125	23,8
				18/08/22	28		35,2
				18/08/22	28		37,1
000019696	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	20,7
				18/08/22	28		35,0
				18/08/22	28		35,7
000019697	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	23,9
				18/08/22	28		35,0
000019698	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	135	22,2
				18/08/22	28		35,2
000019699	3	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	21,9
				18/08/22	28		35,6
				18/08/22	28		36,2
000019702	2	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	140	22,3
				18/08/22	28		35,0
000019703	1	LAJE	21/07/22	27/07/22	06	130	22,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
28/10/2022