



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/06/2017 a 09/06/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AGNALDO
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

Contrato
065840

Certificado Nº
062354

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045801	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	110	27,2
				16/06/17	07		28,3
				07/07/17	28		36,1
				07/07/17	28		36,8
				07/07/17	28		33,9
				07/07/17	28		37,9
000045803	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	120	28,8
				16/06/17	07		29,2
				07/07/17	28		36,7
				07/07/17	28		35,6
				07/07/17	28		38,4
				07/07/17	28		39,0
000045804	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	100	28,2
				16/06/17	07		24,8
				07/07/17	28		35,3
				07/07/17	28		32,8
				07/07/17	28		34,9
				07/07/17	28		37,0
000045805	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	105	27,7
				16/06/17	07		26,7
				07/07/17	28		35,9
				07/07/17	28		36,8
				07/07/17	28		34,1
				07/07/17	28		38,5
000045806	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	105	26,1
				16/06/17	07		26,8
				07/07/17	28		33,0
				07/07/17	28		34,1
				07/07/17	28		34,3
				07/07/17	28		36,2
000045808	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	110	25,5
				16/06/17	07		26,6
				07/07/17	28		36,3
				07/07/17	28		37,5
				07/07/17	28		40,0
				07/07/17	28		36,8
000045809	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	115	25,1
				16/06/17	07		25,3
				07/07/17	28		35,0
				07/07/17	28		39,8
				07/07/17	28		35,8
				07/07/17	28		35,7
000045810	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	105	24,5
				16/06/17	07		24,0
				07/07/17	28		35,1
				07/07/17	28		37,6
				07/07/17	28		34,7
				07/07/17	28		34,9
000045811	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	110	26,2
				16/06/17	07		24,5
				07/07/17	28		34,0
				07/07/17	28		32,8
				07/07/17	28		33,2
				07/07/17	28		

				07/07/17	28		36,4
000045812	6	LAJE	09/06/17	16/06/17	07	120	24,1
				16/06/17	07		24,7
				07/07/17	28		34,5
				07/07/17	28		35,4
				07/07/17	28		39,7
				07/07/17	28		36,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²CP MOLDADO NA OBRA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/07/2017