



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/06/2017 a 14/06/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: ESTRUTURA DO PREDIO - EDIFICIO VENETO
Endereço: AV OCEANICA, S/Nº

Contrato

063241

Certificado N°

062449

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045846	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	140	29,3
				21/06/17	07		28,8
				12/07/17	28		38,5
				12/07/17	28		35,3
				12/07/17	28		38,5
				12/07/17	28		39,4
000045848	5	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	190	27,0
				12/07/17	28		31,6
				12/07/17	28		38,2
				12/07/17	28		39,4
				12/07/17	28		40,7
000045849	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	140	26,6
				21/06/17	07		28,8
				12/07/17	28		38,5
				12/07/17	28		35,3
				12/07/17	28		40,7
				12/07/17	28		39,8
000045851	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	130	25,7
				21/06/17	07		26,5
				12/07/17	28		35,2
				12/07/17	28		36,1
				12/07/17	28		43,1
				12/07/17	28		42,8
000045852	5	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	160	28,4
				12/07/17	28		40,5
				12/07/17	28		38,6
				12/07/17	28		40,7
				12/07/17	28		41,8
000045853	5	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	150	27,9
				12/07/17	28		40,4
				12/07/17	28		39,2
				12/07/17	28		38,9
				12/07/17	28		42,3
000045855	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	110	30,9
				21/06/17	07		28,0
				12/07/17	28		40,2
				12/07/17	28		40,5
				12/07/17	28		41,5
				12/07/17	28		43,5
000045856	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	140	28,7
				21/06/17	07		30,3
				12/07/17	28		43,3
				12/07/17	28		40,3
				12/07/17	28		38,7
				12/07/17	28		41,1
000045858	4	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	130	29,5
				21/06/17	07		29,9
				12/07/17	28		38,5
				12/07/17	28		37,0
000045859	6	LAJE / ESCADA	14/06/17	21/06/17	07	130	29,5
				21/06/17	07		28,3
				12/07/17	28		38,5
				12/07/17	28		38,2

				12/07/17	28		41,4
				12/07/17	28		41,9
000045860	6	LAJE	14/06/17	21/06/17	07	130	25,9
				21/06/17	07		25,5
				12/07/17	28		40,7
				12/07/17	28		37,2
				12/07/17	28		41,8
				12/07/17	28		40,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $f_{mpa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$ OBRA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
18/07/2017