



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/07/2017 a 06/07/2017

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AGNALDO
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

Contrato
065840

Certificado N°
062793

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046099	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	07	125	22,3
				13/07/17	07		23,0
				03/08/17	28		36,8
				03/08/17	28		36,2
				03/08/17	28		35,5
				03/08/17	28		33,9
000046100	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	150	23,6
				13/07/17	7		24,6
				03/08/17	28		38,2
				03/08/17	28		36,3
				03/08/17	28		39,1
				03/08/17	28		37,8
000046102	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	07	110	23,1
				13/07/17	7		23,8
				03/08/17	28		38,3
				03/08/17	28		37,8
				03/08/17	28		35,6
				03/08/17	28		36,3
000046103	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	150	25,5
				13/07/17	7		22,8
				03/08/17	28		36,9
				03/08/17	28		36,2
				03/08/17	28		39,0
				03/08/17	28		37,7
000046104	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	150	24,9
				13/07/17	7		23,0
				03/08/17	28		37,3
				03/08/17	28		35,9
				03/08/17	28		36,6
				03/08/17	28		36,7
000046105	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	175	23,3
				13/07/17	7		22,9
				03/08/17	28		37,1
				03/08/17	28		35,5
				03/08/17	28		36,4
				03/08/17	28		39,9
000046107	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	17	28,0
				13/07/17	7		28,2
				03/08/17	28		38,6
				03/08/17	28		38,6
				03/08/17	28		37,1
				03/08/17	28		36,0
000046108	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	13	24,0
				13/07/17	7		25,4
				03/08/17	28		39,8
				03/08/17	28		39,0
				03/08/17	28		38,4
				03/08/17	28		38,2
000046110	6	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	175	28,8
				13/07/17	7		25,5
				03/08/17	28		42,5
				03/08/17	28		46,5
				03/08/17	28		35,0

				03/08/17	28		37,0
000046113	4	LAJE	06/07/17	13/07/17	7	16	24,3
				13/07/17	7		23,3
				03/08/17	28		38,3
				03/08/17	28		37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$ CP MOLDADO NA OBRA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/08/2017