



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/01/2018 a 23/01/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO AGNALDO  
Endereço: AV. BEIRA MAR S/Nº

**Contrato**

065840

**Certificado Nº**

064840

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000413	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	145	25,5
				30/01/18	07		25,6
				20/02/18	28		35,4
				20/02/18	28		36,2
000000414	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	140	26,0
				30/01/18	07		25,0
				20/02/18	28		37,4
				20/02/18	28		33,1
000000420	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	120	27,5
				30/01/18	07		25,8
				20/02/18	28		35,1
				20/02/18	28		34,5
000000421	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	140	22,8
				30/01/18	07		22,9
				20/02/18	28		36,2
				20/02/18	28		35,5
000000422	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	140	27,6
				30/01/18	07		27,8
				20/02/18	28		37,1
				20/02/18	28		37,8
000000423	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	120	25,3
				30/01/18	07		24,1
				20/02/18	28		35,9
				20/02/18	28		35,3
000000424	4	LAJE	23/01/18	30/01/18	07	140	21,4
				30/01/18	07		21,5
				20/02/18	28		35,9
				20/02/18	28		34,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>MOLDADO NA OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/05/2018