



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 19/12/2018 a 20/12/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO ELEGANC  
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

**Contrato**

076752

**Certificado N°**

068492

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16097

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA FUNDACAO	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002329	4	ESTACA FUNDACAO	19/12/18	26/12/18	7	240	29,8
				26/12/18	7		29,5
				16/01/19	28		37,6
				16/01/19	28		36,4
000002331	4	ESTACA	19/12/18	27/12/18	8	245	29,6
				27/12/18	8		30,8
				16/01/19	28		35,5
				16/01/19	28		37,3
000002333	4	ESTACA FUNDACAO	19/12/18	27/12/18	8	250	29,9
				27/12/18	8		30,4
				16/01/19	28		39,8
				16/01/19	28		37,8
000002334	4	ESTACA FUNDACAO	19/12/18	27/12/18	8	240	30,4
				27/12/18	8		29,7
				16/01/19	28		37,6
				16/01/19	28		40,9
000002341	4	ESTACA	20/12/18	27/12/18	7	240	24,9
				27/12/18	7		25,0
				17/01/19	28		35,2
				17/01/19	28		34,9
000002342	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	245	26,6
				27/12/18	7		25,3
				17/01/19	28		36,0
				17/01/19	28		34,8
000002345	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	250	17,1
				27/12/18	7		17,4
				17/01/19	28		23,9
				18/02/19	60		28,8
000002346	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	250	17,2
				27/12/18	7		17,8
				17/01/19	28		23,5
				18/02/19	60		28,7
000002349	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	245	25,6
				27/12/18	7		25,5
				17/01/19	28		38,5
				17/01/19	28		40,9
000002351	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	250	29,3
				27/12/18	7		28,9
				17/01/19	28		37,7
				17/01/19	28		37,1
000002353	4	ESTACA FUNDACAO	20/12/18	27/12/18	7	245	30,5
				27/12/18	7		29,3
				17/01/19	28		39,2
				17/01/19	28		39,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
27/02/2020