



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/01/2019 a 04/01/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
068601

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002392	4	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	235	24,2
				09/01/19	7		24,7
				30/01/19	28		32,8
				30/01/19	28		33,4
000002393	4	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	250	27,3
				09/01/19	7		27,4
				30/01/19	28		45,3
				30/01/19	28		39,0
000002395	4	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	225	30,1
				09/01/19	7		29,4
				30/01/19	28		41,4
				30/01/19	28		42,9
000002396	2	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	220	27,3
				09/01/19	7		27,6
000002398	4	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	235	26,2
				09/01/19	7		27,4
				30/01/19	28		37,5
				30/01/19	28		36,4
000002400	4	ESTACA	02/01/19	09/01/19	7	250	24,0
				09/01/19	7		24,6
				30/01/19	28		32,5
				30/01/19	28		33,0
000002401	4	ESTACA	03/01/19	10/01/19	7	250	26,4
				10/01/19	7		27,7
				31/01/19	28		35,1
				31/01/19	28		37,2
000002402	4	ESTACA	03/01/19	10/01/19	7	230	26,2
				10/01/19	7		27,4
				31/01/19	28		36,3
				31/01/19	28		36,2
000002403	4	ESTACA	03/01/19	10/01/19	7	240	28,1
				10/01/19	7		23,8
				31/01/19	28		34,7
				31/01/19	28		37,9
000002404	4	ESTACAS	03/01/19	10/01/19	7	230	27,3
				10/01/19	7		27,8
				31/01/19	28		37,7
				31/01/19	28		36,6
000002406	4	ESTACAS	03/01/19	10/01/19	7	245	28,0
				10/01/19	7		28,5
				31/01/19	28		38,9
				31/01/19	28		39,2
000002407	4	ESTACAS	03/01/19	10/01/19	7	220	30,6
				10/01/19	7		29,6
				31/01/19	28		39,0
				31/01/19	28		40,7
000002410	4	ESTACA	04/01/19	11/01/19	7	230	34,6
				11/01/19	7		36,4
				01/02/19	28		42,1
				01/02/19	28		44,0
000002412	4	ESTACA	04/01/19	11/01/19	7	240	34,6
				11/01/19	7		34,4
				01/02/19	28		40,7

				01/02/19	28		41,0
000002413	4	ESTACA	04/01/19	11/01/19	7	220	35,1
				11/01/19	7		36,4
				01/02/19	28		41,6
				01/02/19	28		42,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/10/2019