



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/01/2019 a 28/01/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
068803

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16097

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002538	4	ESTACA	23/01/19	30/01/19	7	240	35,1
				30/01/19	7		35,3
				20/02/19	28		41,5
				20/02/19	28		42,8
000002540	4	ESTACA	23/01/19	30/01/19	7	230	38,2
				30/01/19	7		36,8
				20/02/19	28		43,6
				20/02/19	28		44,6
000002542	4	ESTACA	23/01/19	30/01/19	7	220	35,8
				30/01/19	7		35,5
				20/02/19	28		46,0
				20/02/19	28		44,1
000002543	4	ESTACA	23/01/19	30/01/19	7	250	35,3
				30/01/19	7		34,7
				20/02/19	28		38,9
				20/02/19	28		41,2
000002546	4	ESTACA	23/01/19	30/01/19	7	240	34,5
				30/01/19	7		34,3
				20/02/19	28		39,3
				20/02/19	28		41,4
000002553	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	245	34,2
				31/01/19	7		34,3
				21/02/19	28		42,3
				21/02/19	28		41,6
000002554	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	235	36,6
				31/01/19	7		38,1
				21/02/19	28		43,5
				21/02/19	28		42,4
000002556	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	250	32,9
				31/01/19	7		34,6
				21/02/19	28		45,8
				21/02/19	28		43,9
000002558	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	240	32,0
				31/01/19	7		32,2
				21/02/19	28		37,7
				21/02/19	28		37,6
000002560	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	230	33,3
				31/01/19	7		30,7
				21/02/19	28		38,5
				21/02/19	28		37,8
000002562	4	ESTACA	24/01/19	31/01/19	7	225	29,9
				31/01/19	7		33,6
				21/02/19	28		38,8
				21/02/19	28		38,0
000002568	4	ESTACA	28/01/19	04/02/19	7	230	35,0
				04/02/19	7		35,3
				25/02/19	28		44,5
				25/02/19	28		43,7
000002569	4	ESTACA	28/01/19	04/02/19	7	220	33,2
				04/02/19	7		32,0
				25/02/19	28		42,5
				25/02/19	28		43,8
000002571	4	ESTACA	28/01/19	04/02/19	7	240	36,0

				04/02/19	7		34,6
				25/02/19	28		44,9
				25/02/19	28		43,6
000002572	4	ESTACA	28/01/19	04/02/19	7	235	35,3
				04/02/19	7		35,0
				25/02/19	28		43,7
				25/02/19	28		45,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/10/2019