



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/05/2019 a 17/05/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
070832

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14252

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 RS NASSAU	100+/-20	BLOCO FUNDACAO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003483	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	110	32,0
				24/05/19	7		32,4
				14/06/19	28		45,1
				14/06/19	28		43,8
000003484	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	105	29,5
				24/05/19	7		32,1
				14/06/19	28		41,4
				14/06/19	28		43,5
000003485	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	120	30,6
				24/05/19	7		32,6
				14/06/19	28		41,6
				14/06/19	28		42,6
000003486	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	115	30,6
				24/05/19	7		32,6
				14/06/19	28		41,4
				14/06/19	28		42,7
000003487	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	110	30,2
				24/05/19	7		31,6
				14/06/19	28		44,0
				14/06/19	28		42,2
000003488	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	105	36,9
				24/05/19	7		35,1
				14/06/19	28		49,3
				14/06/19	28		46,4
000003489	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	115	26,2
				24/05/19	7		27,2
				14/06/19	28		44,5
				14/06/19	28		43,8
000003491	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	105	34,9
				24/05/19	7		35,3
				14/06/19	28		46,4
				14/06/19	28		47,0
000003492	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	115	32,8
				24/05/19	7		36,8
				14/06/19	28		49,2
				14/06/19	28		46,4
000003494	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	110	30,1
				24/05/19	7		29,1
				14/06/19	28		43,9
				14/06/19	28		42,9
000003495	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	110	34,1
				24/05/19	7		31,7
				14/06/19	28		46,5
				14/06/19	28		45,3
000003496	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	120	34,7
				24/05/19	7		35,1
				14/06/19	28		47,4
				14/06/19	28		45,8
000003498	4	BLOCO FUNDACAO	17/05/19	24/05/19	7	115	33,0
				24/05/19	7		34,3
				14/06/19	28		48,7
				14/06/19	28		47,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
28/10/2019