



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2020 a 07/03/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato

076756

Certificado N°

074784

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006999	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	150	24,8
				16/03/20	9		24,2
				04/04/20	28		44,0
				04/04/20	28		43,2
000007001	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	32,8
				16/03/20	9		33,1
				04/04/20	28		43,2
				04/04/20	28		40,6
000007002	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	31,1
				16/03/20	9		28,3
				04/04/20	28		42,9
				04/04/20	28		42,9
000007003	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	140	29,6
				16/03/20	9		34,2
				04/04/20	28		38,0
				04/04/20	28		38,7
000007004	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	150	31,3
				16/03/20	9		28,5
				04/04/20	28		37,9
				04/04/20	28		37,5
000007005	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	28,5
				16/03/20	9		28,3
				04/04/20	28		37,9
				04/04/20	28		35,9
000007006	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	140	27,1
				16/03/20	9		25,1
				04/04/20	28		39,6
				04/04/20	28		38,0
000007007	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	150	26,1
				16/03/20	9		33,1
				04/04/20	28		38,1
				04/04/20	28		38,5
000007008	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	150	28,0
				16/03/20	9		26,6
				04/04/20	28		42,3
				04/04/20	28		39,7
000007010	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	30,3
				16/03/20	9		30,1
				04/04/20	28		40,5
				04/04/20	28		39,7
000007011	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	140	26,2
				16/03/20	9		27,2
				04/04/20	28		36,1
				04/04/20	28		30,2
000007012	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	150	30,2
				16/03/20	9		25,6
				04/04/20	28		37,7
				04/04/20	28		35,8
000007013	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	27,0
				16/03/20	9		23,0
				04/04/20	28		37,8
				04/04/20	28		38,5
000007014	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	145	29,7

				16/03/20	9		28,6
				04/04/20	28		40,9
				04/04/20	28		41,2
000007015	4	LAJE	07/03/20	16/03/20	9	140	26,2
				16/03/20	9		26,6
				04/04/20	28		37,5
				04/04/20	28		34,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² CLIENTE
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
05/05/2020