



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/05/2020 a 28/05/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
075771

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008824	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	140	27,9
				04/06/20	7		28,3
				25/06/20	28		44,6
				25/06/20	28		52,0
000008825	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	130	27,9
				04/06/20	7		22,8
				25/06/20	28		49,4
				25/06/20	28		52,8
000008827	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	135	24,2
				04/06/20	7		22,5
				25/06/20	28		43,5
				25/06/20	28		49,8
000008829	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	135	23,2
				04/06/20	7		16,5
				25/06/20	28		43,8
				25/06/20	28		45,6
000008832	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	135	28,8
				04/06/20	7		26,9
				25/06/20	28		48,4
				25/06/20	28		51,0
000008833	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	130	21,6
				04/06/20	7		22,0
				25/06/20	28		43,6
				25/06/20	28		46,1
000008835	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	140	30,3
				04/06/20	7		29,8
				25/06/20	28		55,1
				25/06/20	28		51,8
000008842	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	140	23,1
				04/06/20	7		22,1
				25/06/20	28		45,6
				25/06/20	28		44,5
000008843	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	130	23,1
				04/06/20	7		22,1
				25/06/20	28		51,2
				25/06/20	28		44,8
000008845	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	130	21,6
				04/06/20	7		21,9
				25/06/20	28		45,1
				25/06/20	28		45,5
000008846	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	140	25,7
				04/06/20	7		26,8
				25/06/20	28		54,6
				25/06/20	28		52,7
000008847	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	135	25,3
				04/06/20	7		26,7
				25/06/20	28		49,9
				25/06/20	28		50,2
000008850	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	140	28,6
				04/06/20	7		25,5
				25/06/20	28		52,3
				25/06/20	28		52,1
000008853	4	LAJE	28/05/20	04/06/20	7	130	25,4

				04/06/20	7		25,5
				25/06/20	28		53,5
				25/06/20	28		54,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
31/07/2020