



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/06/2020 a 09/06/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFICIO AQUARELLA
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
075885

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009181	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	170	23,3
				16/06/20	7		22,1
				07/07/20	28		44,9
				07/07/20	28		45,0
000009183	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	175	21,9
				16/06/20	7		23,2
				07/07/20	28		45,2
				07/07/20	28		44,9
000009189	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	180	21,6
				16/06/20	7		20,5
				07/07/20	28		43,3
				07/07/20	28		42,7
000009190	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	170	23,6
				16/06/20	7		22,8
				07/07/20	28		47,1
				07/07/20	28		47,1
000009192	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	145	21,2
				16/06/20	7		20,8
				07/07/20	28		41,4
				07/07/20	28		41,1
000009198	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	185	21,4
				16/06/20	7		21,5
				07/07/20	28		42,9
				07/07/20	28		41,3
000009201	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	165	21,2
				16/06/20	7		23,4
				07/07/20	28		45,0
				07/07/20	28		44,6
000009204	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	160	22,5
				16/06/20	7		23,5
				07/07/20	28		51,4
				07/07/20	28		50,9
000009208	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	165	23,8
				16/06/20	7		21,7
				07/07/20	28		45,2
				07/07/20	28		45,0
000009210	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	155	21,6
				16/06/20	7		20,9
				07/07/20	28		45,9
				07/07/20	28		45,3
000009212	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	165	22,0
				16/06/20	7		22,0
				07/07/20	28		52,0
				07/07/20	28		49,9
000009214	4	PISO	09/06/20	16/06/20	7	160	22,7
				16/06/20	7		21,2
				07/07/20	28		43,1
				07/07/20	28		42,6
000009220	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	160	21,3
				16/06/20	7		21,4
				07/07/20	28		43,3
				07/07/20	28		42,3
000009225	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	170	22,4

				16/06/20	7		20,1
				07/07/20	28		47,3
				07/07/20	28		45,7
000009227	4	LAJE	09/06/20	16/06/20	7	180	19,9
				16/06/20	7		18,8
				07/07/20	28		42,1
				07/07/20	28		40,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
29/07/2020