



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 14/07/2020 a 14/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO AQUARELLA  
Endereço: AV BEIRA MAR LOTE 07 E 08 QUADRA 03

Contrato
076756

Certificado N°
076411

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	L1-P8	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010065	3	L1-P8	14/07/20	21/07/20	7	175	25,3
				21/07/20	7		25,9
				11/08/20	28		38,8
000010066	3	L1-P11-C1	14/07/20	21/07/20	7	150	22,5
				22/07/20	8		24,7
				11/08/20	28		35,5
000010067	4	L1-C1	14/07/20	21/07/20	7	150	21,7
				22/07/20	8		25,9
				11/08/20	28		30,3
				12/09/20	60		33,2
000010069	4	L1-P8-C1	14/07/20	21/07/20	7	135	19,9
				22/07/20	8		22,5
				11/08/20	28		30,9
				12/09/20	60		35,2
000010070	3	L1-C1	14/07/20	21/07/20	7	175	22,8
				22/07/20	8		25,1
				11/08/20	28		34,8
000010072	3	L1-P1-C1	14/07/20	21/07/20	7	160	22,6
				22/07/20	8		24,4
				11/08/20	28		36,1
000010073	3	L1-P2-V2-V4	14/07/20	21/07/20	7	155	22,1
				22/07/20	8		24,6
				11/08/20	28		36,4
000010074	4	L1-P9-V1-C1-C2	14/07/20	21/07/20	7	150	21,2
				22/07/20	8		24,5
				11/08/20	28		33,3
				12/09/20	60		35,7
000010075	3	L1-P3-C1	14/07/20	21/07/20	7	150	26,8
				22/07/20	8		25,8
				11/08/20	28		36,5
000010076	3	L1-P4A-C1	14/07/20	21/07/20	7	160	24,4
				22/07/20	8		23,7
				11/08/20	28		38,9
000010077	3	L1-P5A-P6-V1-V7-C1-C2	14/07/20	21/07/20	7	165	22,6
				22/07/20	8		23,5
				11/08/20	28		35,1
000010078	3	ESCADA E VE 9º TIPO - L1-P10-P14-C1	14/07/20	21/07/20	7	125	22,7
				22/07/20	8		24,8
				11/08/20	28		36,3
000010079	4	L1-P7-P13A-V3-V7-C2	14/07/20	21/07/20	7	160	19,7
				22/07/20	8		22,2
				11/08/20	28		32,5
				12/09/20	60		35,0
000010080	4	L1-C1-C2	14/07/20	21/07/20	7	150	19,0
				22/07/20	8		22,6
				11/08/20	28		33,4
				12/09/20	60		35,4
000010081	4	L1-L3-V1-V2-V3-V4-V6	14/07/20	21/07/20	7	130	22,4
				22/07/20	8		24,9
				11/08/20	28		30,0
				12/09/20	60		35,9
000010084	3	NAO INFORMADO	14/07/20	21/07/20	7	135	21,8
				22/07/20	8		23,9

11/08/20

28

35,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
26/01/2021