



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/07/2020 a 15/07/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato
076752

Certificado N°
076499

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010089	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	21,5
				23/07/20	08		23,6
				12/08/20	28		29,8
				10/09/20	57		34,9
000010090	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	24,2
				22/07/20	07		24,6
				12/08/20	28		36,1
				12/08/20	28		39,0
000010092	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	21,9
				23/07/20	08		23,2
				12/08/20	28		35,3
				12/08/20	28		35,2
000010093	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	20,2
				23/07/20	08		21,9
				12/08/20	28		31,3
				10/09/20	57		35,1
000010094	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	23,4
				23/07/20	08		26,5
				12/08/20	28		33,5
				10/09/20	57		36,6
000010095	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	23,7
				23/07/20	08		23,3
				12/08/20	28		33,7
				10/09/20	57		36,0
000010096	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	105	22,7
				24/07/20	09		26,5
				12/08/20	28		37,4
				12/08/20	28		37,8
000010097	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	22,9
				24/07/20	09		24,4
				12/08/20	28		32,7
				10/09/20	57		35,7
000010098	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	115	22,5
				24/07/20	09		27,1
				12/08/20	28		31,7
				10/09/20	57		37,0
000010100	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	21,5
				24/07/20	09		26,4
				12/08/20	28		35,7
				12/08/20	28		36,3
000010101	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	22,4
				24/07/20	09		25,5
				12/08/20	28		35,3
				12/08/20	28		37,3
000010102	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	110	23,5
				24/07/20	09		24,2
				12/08/20	28		34,9
				10/09/20	57		36,0
000010103	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	23,3
				24/07/20	09		26,3
				12/08/20	28		36,3
				12/08/20	28		35,4
000010104	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	100	23,7

				24/07/20	09		28,2
				12/08/20	28		36,2
				12/08/20	28		38,8
000010105	4	LAJE	15/07/20	22/07/20	07	120	25,2
				24/07/20	09		27,6
				12/08/20	28		35,0
				12/08/20	28		38,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
22/09/2020