



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/08/2020 a 21/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
077022

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	RAMPA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010903	4	RAMPA	21/08/20	28/08/20	07	155	31,5
				28/08/20	07		32,0
				18/09/20	28		49,0
				18/09/20	28		46,1
000010904	4	RAMPA	21/08/20	28/08/20	7	135	25,4
				28/08/20	7		25,8
				18/09/20	28		44,0
				18/09/20	28		46,2
000010905	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	120	26,7
				28/08/20	7		27,1
				18/09/20	28		44,0
				18/09/20	28		40,8
000010907	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	120	28,6
				28/08/20	7		26,4
				18/09/20	28		44,0
				18/09/20	28		43,1
000010908	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	130	24,6
				28/08/20	7		26,1
				18/09/20	28		42,3
				18/09/20	28		45,1
000010909	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	135	23,8
				28/08/20	7		23,9
				18/09/20	28		38,6
				18/09/20	28		42,2
000010911	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	140	24,8
				28/08/20	7		23,8
				18/09/20	28		44,9
				18/09/20	28		42,2
000010912	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	130	23,5
				28/08/20	7		23,6
				18/09/20	28		40,2
				18/09/20	28		43,1
000010913	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	135	24,3
				28/08/20	7		25,4
				18/09/20	28		42,2
				18/09/20	28		43,9
000010915	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	120	27,0
				28/08/20	7		26,7
				18/09/20	28		45,2
				18/09/20	28		42,9
000010917	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	130	24,7
				28/08/20	7		23,3
				18/09/20	28		40,7
				18/09/20	28		40,5
000010919	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	130	22,7
				28/08/20	7		20,7
				18/09/20	28		38,2
				18/09/20	28		46,1
000010920	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	135	27,4
				28/08/20	7		26,7
				18/09/20	28		41,3
				18/09/20	28		46,2
000010922	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	140	26,9

				28/08/20	7		27,9
				18/09/20	28		44,2
				18/09/20	28		41,4
000010923	4	LAJE	21/08/20	28/08/20	7	140	24,0
				28/08/20	7		24,2
				18/09/20	28		42,7
				18/09/20	28		42,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021