



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 14/01/2021 a 14/01/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
079517

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013215	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	145	31,9
				21/01/21	7		31,8
				11/02/21	28		44,2
				11/02/21	28		42,5
				11/02/21	28		42,8
000013216	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	140	30,9
				21/01/21	7		32,3
				11/02/21	28		42,2
				11/02/21	28		41,4
000013218	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	140	31,2
				21/01/21	7		33,4
				11/02/21	28		44,7
				11/02/21	28		41,3
				11/02/21	28		48,0
000013219	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	125	34,9
				21/01/21	7		33,6
				11/02/21	28		44,8
				11/02/21	28		44,0
000013220	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	140	34,5
				21/01/21	7		35,1
				11/02/21	28		42,5
				11/02/21	28		43,0
				11/02/21	28		45,3
000013221	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	140	31,2
				21/01/21	7		29,4
				11/02/21	28		36,5
				11/02/21	28		37,9
000013222	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	120	34,7
				21/01/21	7		33,0
				11/02/21	28		46,5
				11/02/21	28		46,1
				11/02/21	28		48,6
000013223	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	125	33,3
				21/01/21	7		33,1
				11/02/21	28		45,0
				11/02/21	28		44,1
000013224	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	140	30,5
				21/01/21	7		28,7
				11/02/21	28		41,8
				11/02/21	28		42,0
				11/02/21	28		44,8
000013226	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	120	34,5
				21/01/21	7		34,5
				11/02/21	28		41,8
				11/02/21	28		43,9
000013227	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	135	30,1
				21/01/21	7		26,3
				11/02/21	28		41,9
				11/02/21	28		40,8
				11/02/21	28		44,0
000013228	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	130	30,9
				21/01/21	7		34,6
				11/02/21	28		45,0

				11/02/21	28		44,8
000013229	5	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	125	34,0
				21/01/21	7		32,4
				11/02/21	28		42,0
				11/02/21	28		43,4
				11/02/21	28		44,8
				11/02/21	28		44,8
000013231	4	LAJE	14/01/21	21/01/21	7	125	33,8
				21/01/21	7		31,3
				11/02/21	28		47,0
				11/02/21	28		44,4
				11/02/21	28		44,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
18/02/2021