



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
**(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

**Período: 24/02/2021 a 24/02/2021**

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
080069

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013650	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	135	36,0
				03/03/21	7		33,9
				24/03/21	28		44,1
				24/03/21	28		41,8
				24/03/21	28		45,5
000013653	4	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	125	31,3
				03/03/21	7		32,9
				24/03/21	28		40,2
				24/03/21	28		39,8
000013654	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	130	34,8
				03/03/21	7		36,7
				24/03/21	28		37,6
				24/03/21	28		43,6
				24/03/21	28		45,8
000013656	4	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	145	32,8
				03/03/21	7		33,8
				24/03/21	28		40,5
				24/03/21	28		40,3
000013657	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	135	35,7
				03/03/21	7		36,3
				24/03/21	28		44,4
				24/03/21	28		43,7
				24/03/21	28		39,8
000013658	4	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	100	34,5
				03/03/21	7		32,9
				24/03/21	28		36,3
				24/03/21	28		41,0
000013660	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	125	33,8
				03/03/21	7		35,3
				24/03/21	28		43,6
				24/03/21	28		42,8
				24/03/21	28		42,2
000013662	4	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	130	32,7
				03/03/21	7		32,0
				24/03/21	28		44,8
				24/03/21	28		40,4
000013665	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	150	31,8
				03/03/21	7		32,9
				24/03/21	28		40,5
				24/03/21	28		42,1
				24/03/21	28		42,9
000013666	4	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	125	34,4
				03/03/21	7		37,5
				24/03/21	28		46,5
				24/03/21	28		43,5
000013669	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	140	33,9
				03/03/21	7		35,2
				24/03/21	28		42,1
				24/03/21	28		45,7
				24/03/21	28		47,4
000013670	3	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	130	38,0
				03/03/21	7		34,5
				24/03/21	28		48,3

000013671	5	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	130	30,9
				03/03/21	7		32,7
				24/03/21	28		47,1
				24/03/21	28		41,5
				24/03/21	28		41,8
000013673	3	LAJE	24/02/21	03/03/21	7	130	36,7
				03/03/21	7		36,7
				24/03/21	28		48,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>OBRA  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
30/07/2021