



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
**(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

**Período: 01/04/2021 a 01/04/2021**

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: RENE RABELO

Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato
076755

Certificado N°
080626

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014151	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	145	29,5
				08/04/21	07		28,1
				29/04/21	28		39,1
				29/04/21	28		41,0
				29/04/21	28		38,7
000014152	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	125	31,9
				08/04/21	07		33,2
				29/04/21	28		45,0
				29/04/21	28		47,4
000014153	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	130	31,6
				08/04/21	07		27,0
				29/04/21	28		42,8
				29/04/21	28		42,1
				29/04/21	28		39,5
000014154	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	120	29,5
				08/04/21	07		32,0
				29/04/21	28		43,0
				29/04/21	28		41,6
000014155	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	125	30,0
				08/04/21	07		30,0
				29/04/21	28		43,6
				29/04/21	28		40,1
				29/04/21	28		41,5
000014156	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	130	30,9
				08/04/21	07		29,5
				29/04/21	28		39,8
				29/04/21	28		42,6
000014157	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	135	30,7
				08/04/21	07		30,6
				29/04/21	28		45,7
				29/04/21	28		43,2
				29/04/21	28		42,1
000014159	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	160	27,9
				08/04/21	07		26,3
				29/04/21	28		40,4
				29/04/21	28		43,8
000014160	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	160	28,3
				08/04/21	07		26,7
				29/04/21	28		41,8
				29/04/21	28		40,5
				29/04/21	28		39,8
000014161	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	130	28,8
				08/04/21	07		30,2
				29/04/21	28		40,2
				29/04/21	28		42,1
000014163	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	140	30,2
				08/04/21	07		27,8
				29/04/21	28		37,2
				29/04/21	28		38,7
				29/04/21	28		42,6
000014164	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	140	31,1
				08/04/21	07		27,3
				29/04/21	28		37,7

				29/04/21	28		39,2
000014166	5	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	125	27,7
				08/04/21	07		28,3
				29/04/21	28		43,8
				29/04/21	28		43,6
				29/04/21	28		38,0
000014170	4	LAJE	01/04/21	08/04/21	07	140	30,1
				08/04/21	07		27,9
				29/04/21	28		39,1
				29/04/21	28		39,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021