



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/04/2021 a 20/04/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO PLATINUM  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº - LOTE 04 E 05,

**Contrato**

087555

**Certificado Nº**

081022

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16694

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40RS	120+/-20	VLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014388	5	VLOCO	20/04/21	04/05/21	14	140	35,0
				04/05/21	14		35,5
				18/05/21	28		44,0
				18/05/21	28		38,5
				18/05/21	28		43,0
000014389	4	BLOCO	20/04/21	04/05/21	14	140	35,7
				04/05/21	14		36,5
				18/05/21	28		37,7
				18/05/21	28		34,5
000014390	5	BLOCO	20/04/21	04/05/21	14	135	38,6
				04/05/21	14		38,9
				18/05/21	28		39,0
				18/05/21	28		42,8
				18/05/21	28		45,1
000014392	4	BLOCO	20/04/21	04/05/21	14	125	40,0
				04/05/21	14		37,1
				18/05/21	28		42,8
				18/05/21	28		44,0
000014395	5	BLOCO	20/04/21	04/05/21	14	120	37,1
				04/05/21	14		40,5
				18/05/21	28		41,6
				18/05/21	28		41,1
				18/05/21	28		49,9
000014396	4	BLOCO	20/04/21	04/05/21	14	100	38,4
				04/05/21	14		40,5
				18/05/21	28		41,5
				18/05/21	28		41,7
				18/05/21	28		41,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/08/2021