



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/12/2021 a 06/12/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

084916

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 - RS | 120+/-20 | PILARES | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000016797 | 4 | PILARES | 06/12/21 | 14/12/21 | 08 | 105 | 32,1 |
| | | | | 14/12/21 | 08 | | 30,5 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 39,2 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 42,1 |
| | | | | | | | |
| 000016799 | 6 | PILARES | 06/12/21 | 14/12/21 | 08 | 100 | 29,5 |
| | | | | 14/12/21 | 08 | | 29,7 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 41,9 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 42,3 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 45,8 |
| | | | | 03/01/22 | 28 | | 44,7 |
| | | | | | | | |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/02/2022