



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/03/2022 a 08/03/2022

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

086474

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017837	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	34,0
				15/03/22	07		33,8
				05/04/22	28		50,0
				05/04/22	28		46,8
				05/04/22	28		47,7
000017838	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	135	37,8
				15/03/22	07		37,9
				05/04/22	28		50,7
				05/04/22	28		53,6
000017839	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	35,3
				15/03/22	07		35,6
				05/04/22	28		48,7
				05/04/22	28		47,6
				05/04/22	28		46,7
000017840	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	41,2
				15/03/22	07		40,0
				05/04/22	28		51,8
				05/04/22	28		52,5
000017841	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	37,1
				15/03/22	07		36,3
				05/04/22	28		50,7
				05/04/22	28		48,8
				05/04/22	28		47,9
000017842	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	135	35,0
				15/03/22	07		37,8
				05/04/22	28		50,9
				05/04/22	28		50,9
000017843	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	120	37,7
				15/03/22	07		35,8
				05/04/22	28		53,9
				05/04/22	28		49,2
				05/04/22	28		52,7
000017844	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	135	39,1
				15/03/22	07		35,7
				05/04/22	28		50,8
				05/04/22	28		45,9
000017845	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	35,1
				15/03/22	07		38,2
				05/04/22	28		45,7
				05/04/22	28		47,7
				05/04/22	28		48,9
000017846	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	36,8
				15/03/22	07		35,8
				05/04/22	28		48,6
				05/04/22	28		44,9
000017847	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	32,9
				15/03/22	07		36,3
				05/04/22	28		46,4
				05/04/22	28		51,7
				05/04/22	28		51,2
000017848	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	135	34,7
				15/03/22	07		35,3
				05/04/22	28		51,6

				05/04/22	28		51,2
000017850	5	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	135	37,0
				15/03/22	07		40,3
				05/04/22	28		49,3
				05/04/22	28		50,8
				05/04/22	28		51,4
000017855	4	LAJE	08/03/22	15/03/22	07	140	30,5
				15/03/22	07		32,9
				05/04/22	28		43,3
				05/04/22	28		49,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

12/05/2022