



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/03/2022 a 21/03/2022

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

086616

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018000	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	120	44,4
				28/03/22	07		42,3
				18/04/22	28		53,9
				18/04/22	28		53,1
				18/04/22	28		50,4
000018001	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	140	39,6
				28/03/22	07		38,0
				18/04/22	28		47,6
				18/04/22	28		48,8
000018002	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	140	41,4
				28/03/22	07		42,5
				18/04/22	28		51,5
				18/04/22	28		52,5
				18/04/22	28		50,1
000018003	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	140	38,6
				28/03/22	07		35,2
				18/04/22	28		44,9
				18/04/22	28		44,3
000018005	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	125	37,2
				28/03/22	07		40,7
				18/04/22	28		54,4
				18/04/22	28		52,8
				18/04/22	28		51,8
000018006	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	140	40,3
				28/03/22	07		37,0
				18/04/22	28		50,5
				18/04/22	28		52,9
000018007	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	135	44,7
				28/03/22	07		44,1
				18/04/22	28		53,0
				18/04/22	28		50,2
				18/04/22	28		50,9
000018008	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	125	44,5
				28/03/22	07		41,4
				18/04/22	28		54,6
				18/04/22	28		53,4
000018010	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	140	38,2
				28/03/22	07		39,0
				18/04/22	28		55,3
				18/04/22	28		49,7
				18/04/22	28		50,6
000018011	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	130	42,7
				28/03/22	07		46,0
				18/04/22	28		46,1
				18/04/22	28		52,3
000018013	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	135	40,6
				28/03/22	07		42,3
				18/04/22	28		52,9
				18/04/22	28		50,1
				18/04/22	28		51,2
000018014	4	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	135	43,2
				28/03/22	07		41,0
				18/04/22	28		52,2

				18/04/22	28		51,2
000018017	5	LAJE	21/03/22	28/03/22	07	135	39,5
				28/03/22	07		39,6
				18/04/22	28		48,1
				18/04/22	28		46,6
				18/04/22	28		51,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
23/09/2022