



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/06/2018 a 29/06/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

066452

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000004896 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 135 | 25,9 |
| 000004897 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 130 | 27,4 |
| 000004901 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 27,7 |
| 000004902 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 130 | 29,8 |
| 000004904 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 28,7 |
| 000004906 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 27,8 |
| 000004907 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 130 | 25,9 |
| 000004909 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 26,4 |
| 000004911 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 110 | 26,4 |
| 000004912 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 110 | 29,5 |
| 000004913 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 110 | 26,4 |
| 000004916 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 23,4 |
| 000004918 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 125 | 25,8 |
| 000004920 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 125 | 24,7 |
| 000004921 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 120 | 26,7 |
| 000004928 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 130 | 25,4 |
| 000004930 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 125 | 25,7 |
| 000004932 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 135 | 25,3 |
| 000004933 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 130 | 24,2 |
| 000004934 | 1 | LAJE | 29/06/18 | 06/07/18 | 7 | 135 | 26,6 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018