



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/03/2022 a 23/03/2022

Cliente: J.A.BAGGIO CONSTRUCOES LT
Obra: HOSPITAL MERIDIONAL
Endereço: AV MERIDIONAL 200

Contrato

091523

Certificado N°

086631

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16919

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE/ VIGAS/ PILARES	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009800	2	LAJE/ VIGAS/ PILARES	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	140	34,9 56,6
000009802	2	LAJE/PILARES/ VIGAS	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	130	37,8 58,5
000009804	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	145	34,0 54,8
000009806	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	135	35,0 52,6
000009808	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	145	32,3 48,8
000009810	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	130	32,1 54,0
000009814	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	140	33,7 54,4
000009816	2	LAJE	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	130	33,6 57,2
000009818	2	LAJE PROTENIDA	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	140	32,4 51,7
000009820	2	LAJE PROTENDIDA	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	135	28,9 52,5
000009823	2	LAJE PROTENDIDA	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	135	31,3 51,0
000009824	2	LAJE PROTENDIDA	23/03/22	01/04/22 20/04/22	09 28	140	34,6 53,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/01/2023