



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/04/2018 a 23/04/2018

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE
Obra: CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DAS ROCHAS
Endereço: RUA E S/Nº, QUADRA 15

Contrato

070554

Certificado N°

065787

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15053

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005140	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	120	28,8
				30/04/18	7		27,4
				21/05/18	28		39,4
				21/05/18	28		39,7
000005141	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	140	26,2
				30/04/18	7		25,6
				21/05/18	28		37,0
				21/05/18	28		35,7
000005142	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	130	27,0
				30/04/18	7		27,9
				21/05/18	28		37,5
				21/05/18	28		37,2
000005145	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	120	29,8
				30/04/18	7		30,3
				21/05/18	28		40,7
				21/05/18	28		39,5
000005146	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	120	26,7
				30/04/18	7		29,3
				21/05/18	28		34,4
				21/05/18	28		35,7
000005147	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	140	30,5
				30/04/18	7		30,2
				21/05/18	28		39,9
				21/05/18	28		39,5
000005148	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	150	29,4
				30/04/18	7		29,5
				21/05/18	28		40,7
				21/05/18	28		41,7
000005149	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	130	27,7
				30/04/18	7		28,3
				21/05/18	28		41,4
				21/05/18	28		39,5
000005150	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	150	30,0
				30/04/18	7		30,5
				21/05/18	28		40,6
				21/05/18	28		41,4
000005151	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	140	27,1
				30/04/18	7		27,3
				21/05/18	28		37,1
				21/05/18	28		37,8
000005152	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	110	21,9
				30/04/18	7		22,1
				21/05/18	28		32,9
				21/05/18	28		32,0
000005153	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	130	30,8
				30/04/18	7		29,9
				21/05/18	28		35,2
				21/05/18	28		35,6
000005154	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	120	22,6
				30/04/18	7		22,6
				21/05/18	28		35,9
				21/05/18	28		35,8
000005155	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	150	27,4

				30/04/18	7		28,7
				21/05/18	28		33,6
				21/05/18	28		36,8
000005157	4	LAJE	23/04/18	30/04/18	7	120	28,7
				30/04/18	7		27,9
				21/05/18	28		39,9
				21/05/18	28		38,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
11/07/2018