



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/06/2018 a 06/06/2018

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE
Obra: CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DAS ROCHAS
Endereço: RUA E S/Nº, QUADRA 15

Contrato
070554

Certificado Nº
066238

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15053

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005500	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	100	29,4
				13/06/18	07		30,6
				04/07/18	28		40,3
				04/07/18	28		44,5
000005501	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	90	28,2
				13/06/18	07		30,0
				04/07/18	28		41,5
				04/07/18	28		43,0
000005502	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	115	28,0
				13/06/18	07		26,0
				04/07/18	28		41,0
				04/07/18	28		42,7
000005503	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	90	29,3
				13/06/18	07		29,0
				04/07/18	28		42,2
				04/07/18	28		41,6
000005506	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	100	28,6
				13/06/18	07		27,5
				04/07/18	28		44,9
				04/07/18	28		46,1
000005507	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	125	26,8
				13/06/18	07		27,6
				04/07/18	28		41,7
				04/07/18	28		42,5
000005510	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	115	24,2
				13/06/18	07		25,3
				04/07/18	28		39,5
				04/07/18	28		42,0
000005511	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	115	25,0
				13/06/18	07		24,0
				04/07/18	28		41,2
				04/07/18	28		38,7
000005512	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	110	25,3
				13/06/18	07		25,5
				04/07/18	28		40,2
				04/07/18	28		37,7
000005515	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	105	26,6
				13/06/18	07		24,4
				04/07/18	28		41,1
				04/07/18	28		41,2
000005518	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	100	27,2
				13/06/18	07		27,5
				04/07/18	28		42,6
				04/07/18	28		44,4
000005520	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	110	25,2
				13/06/18	07		26,5
				04/07/18	28		43,2
				04/07/18	28		42,7
000005521	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	130	24,9
				13/06/18	07		23,8
				04/07/18	28		40,6
				04/07/18	28		40,7
000005522	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	115	25,6

				13/06/18	07		27,0
				04/07/18	28		40,8
				04/07/18	28		42,5
000005523	4	LAJE	06/06/18	13/06/18	07	120	24,1
				13/06/18	07		26,8
				04/07/18	28		41,9
				04/07/18	28		41,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
11/07/2018