



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/10/2018 a 30/10/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

068833

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	CALCADA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006933	2	CALCADA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	265	49,6 49,6
000006936	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	260	46,6 562,5
000006937	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	260	51,3 51,7
000006939	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	255	48,3 50,3
000006942	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	250	46,4 48,9
000006943	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	250	56,8 50,8
000006945	2	ESTACA	30/10/18	27/11/18 27/11/18	28 28	255	49,5 51,5
000006946	2	ESTACA	30/10/18	27/11/18 27/11/18	28 28	250	42,8 52,4
000006949	2	ESTACA	30/10/18	27/11/18 27/11/18	28 28	250	42,6 43,7
000006953	2	ESTACA	30/10/18	27/11/18 27/11/18	28 28	260	51,6 49,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019