



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/08/2019 a 08/08/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072025

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII/CPV | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000011411 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 21,2 38,8 |
| 000011413 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 125 | 22,4 43,4 |
| 000011414 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 110 | 21,7 45,1 |
| 000011416 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 115 | 19,9 36,7 |
| 000011423 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 130 | 24,1 41,5 |
| 000011424 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 110 | 23,5 44,3 |
| 000011425 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 115 | 22,7 37,6 |
| 000011427 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 115 | 23,6 44,7 |
| 000011429 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 22,2 47,2 |
| 000011431 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 130 | 20,5 42,7 |
| 000011432 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 20,0 44,8 |
| 000011435 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 115 | 20,4 47,7 |
| 000011436 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 100 | 19,2 38,8 |
| 000011438 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 125 | 19,1 39,9 |
| 000011440 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 18,4 40,0 |
| 000011441 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 19,1 39,0 |
| 000011444 | 2 | LAJE | 08/08/19 | 13/08/19 05/09/19 | 5 28 | 120 | 19,9 43,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|------------|
| 11/01/2022 |