



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/06/2021 a 21/06/2021

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

Contrato

081487

Certificado N°

081960

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017939	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	31,5
				19/07/21	28		53,9
				19/07/21	28		53,3
000017940	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	32,2
				19/07/21	28		50,4
				19/07/21	28		49,3
000017941	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	140	32,8
				19/07/21	28		49,7
				19/07/21	28		51,6
000017942	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	140	24,7
				19/07/21	28		49,7
				19/07/21	28		49,4
000017943	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	35,4
				19/07/21	28		53,3
				19/07/21	28		51,9
000017944	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	120	28,2
				19/07/21	28		39,1
				19/07/21	28		40,0
000017945	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	110	30,0
				19/07/21	28		43,8
				19/07/21	28		46,0
000017946	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	33,2
				19/07/21	28		47,2
				19/07/21	28		51,8
000017947	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	120	32,8
				19/07/21	28		49,3
				19/07/21	28		51,6
000017948	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	30,4
				19/07/21	28		47,1
				19/07/21	28		43,8
000017949	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	145	34,1
				19/07/21	28		41,7
				19/07/21	28		42,5
000017950	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	27,7
				19/07/21	28		43,5
				19/07/21	28		43,6
000017951	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	135	30,1
				19/07/21	28		41,3
				19/07/21	28		41,0
000017952	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	125	35,5
				19/07/21	28		52,7
				19/07/21	28		51,5
000017955	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	140	30,8
				19/07/21	28		50,4
				19/07/21	28		49,8
000017957	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	145	24,6
				19/07/21	28		43,0
				19/07/21	28		45,0
000017958	3	LAJE	21/06/21	28/06/21	7	130	28,0
				19/07/21	28		48,0
				19/07/21	28		46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
30/07/2021