



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/04/2025 a 01/04/2025

Cliente: FRAMEWORKS CONSTRUCOES E  
Obra: PISO 1 - SEATRIUM  
Endereço: ROD ES 010 -KM 56 ESTALEIRO SEATRIUM

**Contrato**

102343

**Certificado N°**

105484

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17947

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006355	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	120	42,4
000006357	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	130	43,6
000006359	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	51,0
000006361	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	48,6
000006363	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	130	47,9
000006365	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	43,3
000006367	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	170	48,5
000006369	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	150	44,9
000006371	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	49,1
000006373	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	49,3
000006375	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	43,6
000006377	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	42,7
000006379	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	150	49,1
000006381	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	130	52,4
000006383	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	140	49,0
000006385	1	PISO	01/04/25	29/04/25	28	130	52,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/06/2025