



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 23/06/2022 a 23/06/2022**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

088502

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17044

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019259	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	90	23,7
				30/06/22	07		27,6
				21/07/22	28		43,9
				21/07/22	28		43,5
000019260	3	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	90	24,1
				30/06/22	07		25,0
				21/07/22	28		40,9
000019261	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	26,3
				30/06/22	07		24,6
				21/07/22	28		38,1
				21/07/22	28		37,9
000019262	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	100	24,6
				30/06/22	07		24,2
				21/07/22	28		40,0
				21/07/22	28		37,9
000019263	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	24,6
				30/06/22	07		27,0
				21/07/22	28		36,4
				21/07/22	28		42,7
000019264	4	LAJE PISO ( IMPERBEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	24,0
				30/06/22	07		26,5
				21/07/22	28		41,1
				21/07/22	28		37,5
000019265	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	27,3
				30/06/22	07		25,3
				21/07/22	28		38,8
				21/07/22	28		38,0
000019266	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	26,4
				30/06/22	07		25,9
				21/07/22	28		38,7
				21/07/22	28		41,6
000019267	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	28,3
				30/06/22	07		29,5
				21/07/22	28		38,2
				21/07/22	28		38,9
000019268	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	28,2
				30/06/22	07		28,8
				21/07/22	28		35,2
				21/07/22	28		40,1
000019269	4	LAJE PISO ( IMPERBEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	25,6
				30/06/22	07		25,9
				21/07/22	28		37,3
				21/07/22	28		35,0
000019270	4	LAJE PISO ( IMPERBEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	65	26,9
				30/06/22	07		26,1
				21/07/22	28		35,4
				21/07/22	28		35,5
000019271	3	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	23,7
				30/06/22	07		24,8
				21/07/22	28		35,8
000019272	4	LAJE PISO ( IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	23,9
				30/06/22	07		25,0
				21/07/22	28		35,0

21/07/22

28

35,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

01/08/2022