



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/06/2022 a 23/06/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

088504

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17044

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019283	2	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,7
				30/06/22	07		21,8
000019284	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,3
				30/06/22	07		22,2
				21/07/22	28		38,5
				21/07/22	28		36,0
000019285	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	24,3
				30/06/22	07		24,5
				21/07/22	28		40,6
				21/07/22	28		41,0
000019286	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	26,0
				30/06/22	07		24,7
				21/07/22	28		39,0
				21/07/22	28		42,8
000019288	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,6
				30/06/22	07		23,5
				21/07/22	28		37,4
				21/07/22	28		35,4
000019289	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	23,3
				30/06/22	07		22,5
				21/07/22	28		35,8
				21/07/22	28		37,5
000019290	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	110	24,2
				30/06/22	07		25,2
				21/07/22	28		40,0
				21/07/22	28		41,2
000019293	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,4
				30/06/22	07		22,0
				21/07/22	28		40,6
				21/07/22	28		38,2
000019294	4	PISO	23/06/22	30/06/22	07	120	22,8
				30/06/22	07		23,4
				21/07/22	28		36,0
				21/07/22	28		37,3
000019296	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	23,2
				30/06/22	07		22,7
				21/07/22	28		35,4
				21/07/22	28		35,9
000019297	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	21,5
				30/06/22	07		21,3
				21/07/22	28		39,3
				21/07/22	28		37,7
000019298	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	23,8
				30/06/22	07		23,8
				21/07/22	28		35,6
				21/07/22	28		40,5
000019299	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,8
				30/06/22	07		22,2
				21/07/22	28		38,2
				21/07/22	28		40,3
000019300	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,4
				30/06/22	07		22,5
				21/07/22	28		41,4

21/07/22

28

40,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/08/2022