



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/08/2022 a 30/08/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato
093247

Certificado N°
089446

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17044

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020117	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	17,7
				13/09/22	14		23,1
				27/09/22	28		37,0
				27/09/22	28		35,1
000020118	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	18,4
				13/09/22	14		26,2
				27/09/22	28		35,6
				27/09/22	28		35,0
000020119	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	20,0
				13/09/22	14		28,0
				27/09/22	28		40,4
				27/09/22	28		39,5
000020120	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	110	19,1
				13/09/22	14		25,6
				27/09/22	28		40,1
				27/09/22	28		40,7
000020121	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	21,0
				13/09/22	14		28,1
				27/09/22	28		38,7
				27/09/22	28		39,4
000020122	3	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	17,8
				13/09/22	14		23,3
				27/09/22	28		35,0
				27/09/22	28		
000020123	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	110	19,5
				13/09/22	14		26,9
				27/09/22	28		36,5
				27/09/22	28		35,9
000020124	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	20,7
				13/09/22	14		25,7
				27/09/22	28		37,4
				27/09/22	28		36,2
000020125	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	18,3
				13/09/22	14		25,3
				27/09/22	28		41,8
				27/09/22	28		37,2
000020126	3	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	17,5
				13/09/22	14		24,7
				27/09/22	28		35,3
				27/09/22	28		
000020128	3	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	110	19,2
				13/09/22	14		25,3
				27/09/22	28		35,8
				27/09/22	28		
000020129	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	110	17,9
				13/09/22	14		26,9
				27/09/22	28		38,7
				27/09/22	28		39,3
000020130	3	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	100	18,9
				13/09/22	14		25,7
				27/09/22	28		35,6
				27/09/22	28		
000020131	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	18,1
				13/09/22	14		24,0
				27/09/22	28		37,2
				27/09/22	28		37,2
000020132	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	110	19,3

				13/09/22	14		26,9
				27/09/22	28		41,5
				27/09/22	28		35,5
000020133	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	18,7
				13/09/22	14		24,8
				27/09/22	28		37,7
				27/09/22	28		38,1
000020134	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	20,4
				13/09/22	14		28,3
				27/09/22	28		41,0
				27/09/22	28		42,7
000020135	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	18,3
				13/09/22	14		26,3
				27/09/22	28		36,4
				27/09/22	28		37,7
000020136	4	LAJE PISO	30/08/22	06/09/22	07	120	19,9
				13/09/22	14		26,0
				27/09/22	28		39,4
				27/09/22	28		39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/10/2022