



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/01/2023 a 16/01/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato
093247

Certificado N°
091805

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021343	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	140	43,6
				27/01/23	11		40,0
				13/02/23	28		48,2
				13/02/23	28		48,5
000021344	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	140	42,4
				27/01/23	11		39,7
				13/02/23	28		53,4
				13/02/23	28		50,2
000021345	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	36,3
				27/01/23	11		38,1
				13/02/23	28		50,6
				13/02/23	28		51,6
000021346	3	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	140	41,9
				13/02/23	28		48,6
				13/02/23	28		50,6
				13/02/23	28		50,6
000021348	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	40,9
				27/01/23	11		37,6
				13/02/23	28		50,2
				13/02/23	28		47,0
000021349	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	38,3
				27/01/23	11		39,9
				13/02/23	28		46,5
				13/02/23	28		47,4
000021350	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	160	38,5
				27/01/23	11		39,0
				13/02/23	28		47,2
				13/02/23	28		45,6
000021352	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	150	40,9
				27/01/23	11		40,2
				13/02/23	28		47,7
				13/02/23	28		47,1
000021353	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	150	40,5
				27/01/23	11		37,2
				13/02/23	28		50,8
				13/02/23	28		46,4
000021354	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	120	39,6
				27/01/23	11		40,5
				13/02/23	28		46,7
				13/02/23	28		45,6
000021356	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	110	40,7
				27/01/23	11		42,7
				13/02/23	28		49,7
				13/02/23	28		48,5
000021357	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	120	37,9
				27/01/23	11		42,5
				13/02/23	28		46,0
				13/02/23	28		50,2
000021358	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	120	37,8
				27/01/23	11		37,7
				13/02/23	28		45,9
				13/02/23	28		47,8
000021359	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	36,4
				27/01/23	11		37,8

				13/02/23	28		44,6
				13/02/23	28		46,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
17/10/2023