



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/01/2023 a 16/01/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

091806

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021360	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	100	39,6
				27/01/23	11		38,5
				13/02/23	28		48,6
				13/02/23	28		45,1
000021361	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	37,6
				27/01/23	11		38,0
				13/02/23	28		44,5
				13/02/23	28		45,9
000021362	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	120	38,2
				27/01/23	11		40,7
				13/02/23	28		47,5
				13/02/23	28		49,1
000021363	3	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	135	39,7
				13/02/23	28		46,7
				13/02/23	28		49,1
000021365	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	120	40,4
				27/01/23	11		42,7
				13/02/23	28		47,5
				13/02/23	28		48,2
000021366	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	38,4
				27/01/23	11		38,8
				13/02/23	28		45,2
				13/02/23	28		47,6
000021369	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	160	39,0
				27/01/23	11		37,3
				13/02/23	28		45,5
				13/02/23	28		47,7
000021370	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	160	38,2
				27/01/23	11		41,1
				13/02/23	28		45,7
				13/02/23	28		48,7
000021371	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	100	40,2
				27/01/23	11		39,7
				13/02/23	28		48,4
				13/02/23	28		49,1
000021372	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	36,6
				27/01/23	11		37,6
				13/02/23	28		45,4
				13/02/23	28		48,6
000021373	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	37,4
				27/01/23	11		38,7
				13/02/23	28		44,2
				13/02/23	28		45,5
000021374	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	110	39,9
				27/01/23	11		36,6
				13/02/23	28		49,7
				13/02/23	28		51,4
000021375	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	36,7
				27/01/23	11		35,9
				13/02/23	28		47,5
				13/02/23	28		45,6
000021376	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	135	36,6
				27/01/23	11		36,1

				13/02/23	28		47,9
				13/02/23	28		47,9
000021377	4	LAJE	16/01/23	27/01/23	11	130	35,0
				27/01/23	11		34,3
				13/02/23	28		43,4
				16/01/26	37620		47,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
17/10/2023