



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/02/2023 a 06/02/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

091953

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021535	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	38,2
				13/02/23	07		39,5
				06/03/23	28		46,8
				06/03/23	28		46,8
000021536	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	38,6
				13/02/23	07		37,5
				06/03/23	28		42,8
				06/03/23	28		44,5
000021537	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	38,4
				13/02/23	07		36,5
				06/03/23	28		44,8
				06/03/23	28		44,1
000021538	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	34,2
				13/02/23	07		34,3
				06/03/23	28		41,2
				06/03/23	28		44,0
000021539	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	36,3
				13/02/23	07		36,3
				06/03/23	28		44,6
				06/03/23	28		47,5
000021540	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	37,1
				13/02/23	07		39,1
				06/03/23	28		48,6
				06/03/23	28		49,3
000021541	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	36,5
				13/02/23	07		35,0
				06/03/23	28		48,3
				06/03/23	28		45,6
000021542	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	37,7
				13/02/23	07		39,2
				06/03/23	28		51,0
				06/03/23	28		50,4
000021543	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	130	31,8
				13/02/23	07		33,4
				06/03/23	28		45,4
				06/03/23	28		47,9
000021544	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	32,4
				13/02/23	07		32,6
				06/03/23	28		44,7
				06/03/23	28		44,9
000021545	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	30,0
				13/02/23	07		29,3
				06/03/23	28		47,2
				06/03/23	28		46,2
000021546	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	31,7
				13/02/23	07		32,5
				06/03/23	28		45,5
				06/03/23	28		42,6
000021547	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	35,7
				13/02/23	07		34,9
				06/03/23	28		49,8
				06/03/23	28		46,1
000021548	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	130	35,2

				13/02/23	07		33,3
				06/03/23	28		45,2
				06/03/23	28		46,2
000021549	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	31,5
				13/02/23	07		32,2
				06/03/23	28		41,3
				06/03/23	28		44,0
000021552	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	27,9
				13/02/23	07		27,2
				06/03/23	28		43,1
				06/03/23	28		41,3
000021559	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	27,0
				13/02/23	07		27,5
				06/03/23	28		48,5
				06/03/23	28		48,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
15/03/2023