



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/02/2023 a 06/02/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

091954

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LALJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021550	4	LALJE	06/02/23	13/02/23	07	130	31,6
				13/02/23	07		31,2
				06/03/23	28		41,3
				06/03/23	28		46,0
000021551	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	31,2
				13/02/23	07		31,9
				06/03/23	28		43,6
				06/03/23	28		40,6
000021553	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	31,6
				13/02/23	07		33,0
				06/03/23	28		43,2
				06/03/23	28		46,2
000021554	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	31,2
				13/02/23	07		33,7
				06/03/23	28		47,8
				06/03/23	28		46,1
000021556	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	31,2
				13/02/23	07		32,3
				06/03/23	28		39,4
				06/03/23	28		40,8
000021557	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	35,9
				13/02/23	07		34,5
				06/03/23	28		43,6
				06/03/23	28		42,7
000021561	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	35,1
				13/02/23	07		36,3
				06/03/23	28		40,6
				06/03/23	28		39,1
000021562	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	32,1
				13/02/23	07		33,2
				06/03/23	28		40,8
				06/03/23	28		41,3
000021563	3	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	29,1
				13/02/23	07		29,0
				06/03/23	28		45,9
000021564	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	34,3
				13/02/23	07		34,8
				06/03/23	28		47,5
				06/03/23	28		50,0
000021566	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	130	34,6
				13/02/23	07		33,0
				06/03/23	28		45,8
				06/03/23	28		48,2
000021567	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	120	31,6
				13/02/23	07		33,5
				06/03/23	28		45,8
				06/03/23	28		41,5
000021568	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	130	34,3
				13/02/23	07		35,8
				06/03/23	28		44,8
				06/03/23	28		42,2
000021569	4	LAJE	06/02/23	13/02/23	07	140	32,1
				13/02/23	07		30,0

			06/03/23	28		44,6
			06/03/23	28		44,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
15/03/2023