



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/02/2023 a 28/02/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

092326

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021719	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	24,5
				07/03/23	07		24,9
				28/03/23	28		42,8
				28/03/23	28		41,8
000021720	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	30,2
				07/03/23	07		28,7
				28/03/23	28		48,3
				28/03/23	28		45,7
000021721	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	110	24,8
				07/03/23	07		25,2
				28/03/23	28		40,0
				28/03/23	28		43,7
000021722	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	120	27,7
				07/03/23	07		28,7
				28/03/23	28		49,4
				28/03/23	28		47,0
000021724	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	120	25,4
				07/03/23	07		26,8
				28/03/23	28		43,0
				28/03/23	28		44,4
000021725	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	160	24,1
				07/03/23	07		24,5
				28/03/23	28		43,1
				28/03/23	28		39,9
000021726	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	150	23,4
				07/03/23	07		24,8
				28/03/23	28		42,5
				28/03/23	28		41,1
000021727	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	23,6
				07/03/23	07		23,0
				28/03/23	28		36,2
				28/03/23	28		35,8
000021728	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	24,8
				07/03/23	07		24,4
				28/03/23	28		44,5
				28/03/23	28		42,6
000021729	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	23,4
				07/03/23	07		24,9
				28/03/23	28		48,5
				28/03/23	28		46,2
000021730	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	24,3
				07/03/23	07		23,0
				28/03/23	28		42,1
				28/03/23	28		42,5
000021731	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	150	23,4
				07/03/23	07		23,0
				28/03/23	28		40,5
				28/03/23	28		39,6
000021732	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	23,2
				07/03/23	07		25,3
				28/03/23	28		37,0
				28/03/23	28		41,8
000021733	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	22,7

				07/03/23	07		23,7
				28/03/23	28		37,5
				28/03/23	28		36,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
10/04/2023