



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/02/2023 a 28/02/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

092327

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021734	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	150	23,1
				07/03/23	07		22,9
				28/03/23	28		40,9
				28/03/23	28		38,6
000021735	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	160	23,6
				07/03/23	07		23,1
				28/03/23	28		37,7
				28/03/23	28		36,3
000021736	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	150	23,8
				07/03/23	07		23,9
				28/03/23	28		35,7
				28/03/23	28		34,4
000021737	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	140	23,5
				07/03/23	07		22,8
				28/03/23	28		36,8
				28/03/23	28		35,7
000021738	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	22,7
				07/03/23	07		23,6
				28/03/23	28		37,5
				28/03/23	28		38,8
000021739	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	24,9
				07/03/23	07		22,8
				28/03/23	28		38,6
				28/03/23	28		38,5
000021740	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	120	23,4
				07/03/23	07		22,9
				28/03/23	28		39,1
				28/03/23	28		39,4
000021741	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	120	24,3
				07/03/23	07		22,6
				28/03/23	28		35,0
				28/03/23	28		36,6
000021742	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	24,7
				07/03/23	07		22,7
				28/03/23	28		36,8
				28/03/23	28		38,3
000021743	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	23,5
				07/03/23	07		23,8
				28/03/23	28		36,1
				28/03/23	28		35,0
000021744	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	23,5
				07/03/23	07		22,9
				28/03/23	28		35,8
				28/03/23	28		35,8
000021745	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	22,0
				07/03/23	07		22,2
				28/03/23	28		35,8
				28/03/23	28		37,0
000021746	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	22,8
				07/03/23	07		23,3
				28/03/23	28		35,3
				28/03/23	28		35,7
000021747	4	LAJE	28/02/23	07/03/23	07	130	24,1

				07/03/23	07		22,5
				28/03/23	28		37,4
				28/03/23	28		38,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
10/04/2023