



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/06/2023 a 09/06/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

093789

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022482	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	13,6
				16/06/23	07		13,0
				07/07/23	28		24,0
				07/07/23	28		25,3
000022483	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	29,8
				16/06/23	07		31,4
				07/07/23	28		52,8
				07/07/23	28		48,5
000022484	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	36,3
				16/06/23	07		31,3
				07/07/23	28		57,4
				07/07/23	28		54,4
000022485	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	34,5
				16/06/23	07		30,2
				07/07/23	28		37,9
				07/07/23	28		50,1
000022486	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	32,2
				16/06/23	07		33,1
				07/07/23	28		43,5
				07/07/23	28		51,9
000022487	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	29,8
				16/06/23	07		30,0
				07/07/23	28		45,2
				07/07/23	28		48,0
000022488	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	35,6
				16/06/23	07		35,1
				07/07/23	28		56,8
				07/07/23	28		51,3
000022489	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	34,6
				16/06/23	07		35,7
				07/07/23	28		51,1
				07/07/23	28		56,2
000022490	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	36,9
				16/06/23	07		34,1
				07/07/23	28		51,7
				07/07/23	28		53,5
000022491	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	120	30,4
				16/06/23	07		32,2
				07/07/23	28		46,4
				07/07/23	28		49,3
000022492	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	34,5
				16/06/23	07		38,4
				07/07/23	28		49,7
				07/07/23	28		54,0
000022493	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	31,1
				16/06/23	07		29,7
				07/07/23	28		49,1
				07/07/23	28		48,1
000022494	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	32,7
				16/06/23	07		32,6
				07/07/23	28		54,4
				07/07/23	28		55,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/07/2023