



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/06/2023 a 09/06/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

093790

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022496	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	34,1
				16/06/23	07		35,3
				07/07/23	28		51,8
				07/07/23	28		51,3
000022497	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	33,8
				16/06/23	07		33,9
				07/07/23	28		50,0
				07/07/23	28		47,8
000022499	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	35,0
				16/06/23	07		37,2
				07/07/23	28		53,0
				07/07/23	28		51,5
000022500	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	36,9
				16/06/23	07		34,1
				07/07/23	28		54,2
				07/07/23	28		44,9
000022502	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	35,1
				16/06/23	07		33,2
				07/07/23	28		51,2
				07/07/23	28		53,5
000022503	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	120	30,6
				16/06/23	07		34,4
				07/07/23	28		52,0
				07/07/23	28		50,8
000022504	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	140	29,6
				16/06/23	07		32,3
				07/07/23	28		48,5
				07/07/23	28		51,6
000022505	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	130	36,5
				16/06/23	07		33,9
				07/07/23	28		47,6
				07/07/23	28		53,7
000022506	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	31,8
				16/06/23	07		33,4
				07/07/23	28		51,8
				07/07/23	28		55,6
000022507	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	160	30,2
				16/06/23	07		30,0
				07/07/23	28		46,9
				07/07/23	28		50,1
000022509	4	LALJE	09/06/23	16/06/23	07	160	33,4
				16/06/23	07		32,5
				07/07/23	28		51,0
				07/07/23	28		48,8
000022510	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	120	35,2
				16/06/23	07		33,9
				07/07/23	28		51,8
				07/07/23	28		53,0
000022511	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	150	29,6
				16/06/23	07		31,8
				07/07/23	28		44,6
				07/07/23	28		45,1
000022513	4	LAJE	09/06/23	16/06/23	07	120	26,1

				16/06/23	07		28,9
				07/07/23	28		51,9
				07/07/23	28		51,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
25/07/2023