



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/07/2023 a 10/07/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

094186

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022871	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	30,4
				17/07/23	07		30,9
				07/08/23	28		46,2
				07/08/23	28		45,5
000022873	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	105	32,5
				17/07/23	07		32,8
				08/08/23	29		45,5
				08/08/23	29		43,9
000022875	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	23,8
				17/07/23	07		23,0
				07/08/23	28		36,2
				07/08/23	28		36,8
000022876	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	115	33,3
				17/07/23	07		32,4
				07/08/23	28		45,4
				07/08/23	28		48,2
000022877	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	32,1
				17/07/23	07		31,3
				07/08/23	28		47,6
				07/08/23	28		46,4
000022878	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	150	27,6
				17/07/23	07		27,3
				07/08/23	28		40,1
				07/08/23	28		41,1
000022880	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	135	34,3
				17/07/23	07		34,4
				07/08/23	28		47,8
				07/08/23	28		48,5
000022881	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	28,9
				17/07/23	07		28,3
				07/08/23	28		42,4
				07/08/23	28		46,0
000022883	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	125	37,4
				17/07/23	07		37,6
				07/08/23	28		51,2
				07/08/23	28		53,1
000022885	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	30,7
				17/07/23	07		31,3
				07/08/23	28		47,0
				07/08/23	28		44,9
000022886	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	135	28,9
				17/07/23	07		31,3
				07/08/23	28		42,0
				07/08/23	28		42,6
000022887	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	29,9
				17/07/23	07		31,7
				07/08/23	28		45,7
				07/08/23	28		46,3
000022889	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	150	29,4
				17/07/23	07		29,7
				07/08/23	28		43,5
				07/08/23	28		46,9
000022890	4	LAJE	10/07/23	17/07/23	07	120	27,2

				17/07/23	07		28,5
				07/08/23	28		40,9
				07/08/23	28		42,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
28/08/2023